



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 25/07/2012

OGGETTO: Lavori di Realizzazione del Piano Comunale per l'Occupazione annualità 2011. Importo di Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 Finanziamento Regionale e € 32.000,00 Cofinanziamento Comunale. Cantiere "Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti".
Approvazione perizia di assestamento e Rendicontazione Finale.

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 12.20.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO		X
Frau Roberto	ASSESSORE	X	
CARA NICOLA	ASSESSORE	X	
Frongia Fiorella	ASSESSORE	X	
PISANU CINZIA	ASSESSORE		X
PORCU OSVALDO	ASSESSORE	X	
Sanna Riccardo	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che

La Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 12/24 del 10/03/2011 ha approvato la ripartizione dello stanziamento di € 15.000.000,00 a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 94 della L. R. 04/06/1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui è ricompresa anche l'assegnazione di € 31.844,29 al Comune di Pabillonis;

Come richiesto nella citata delibera di G.R., si rende necessario compartecipare con una quota di cofinanziamento del 50% pari ad € 32.000,00, disponendo lo stesso istituendo il capitolo di Bilancio n. 28213.18 con capienza pari a € 32.000,00;

Con atto G.M. n. 089 del 27/10/2011 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico, relativo ai Lavori di Realizzazione del Piano Comunale per l'Occupazione annualità 2011. Importo di Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 Finanziamento Regionale e € 32.000,00 Cofinanziamento Comunale. Cantiere "Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti".

Tutto cio' premesso

Visti gli atti di Perizia di assestamento e di Rendicontazione Finale redatti dal RUP con annessi Relazione Finale - Quadro economico di progetto e Quadro comparativo riassuntivo di assestamento, dai quali si evince che la stessa rientra entro i limiti del quadro economico di progetto, la perizia è dovuta al fatto che in corso d'opera sono occorse maggiori quantità di certi materiali e noli e minori quantità di alcuni altri, il tutto onde evitare in particolare di lasciare le opere delle strade interessate, incomplete e quindi non in sicurezza.

Acquisiti

Il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Il parere di regolarità tecnica da parte del RUP art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto opportuno provvedere in merito.

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di prendere atto della relazione di perizia di assestamento e di Rendicontazione del Piano Comunale per l'occupazione annualità 2011 Cantiere Lavori di Realizzazione del Piano Comunale per l'Occupazione annualità 2011. Importo di Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 Finanziamento Regionale e € 32.000,00 Cofinanziamento Comunale. Cantiere "Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti, come si evince dal quadro comparativo che si allega in copia.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 63.844,29 è annotata come segue:
al C. 28213.18 Residui 2011 per €. 63.844,29.

Con separata votazione di dare alla presente esecutività immediata

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 16/07/2012

IL RESPONSABILE
STEFANO CAEDDU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/07/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT DANIELE MACCIOTTA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2012 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **01/08/2012** al **15/08/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 01/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 15/08/2012

IL

Comune di Pabillonis – Provincia del Medio Campidano

Piano Comunale Occupazione Annualità 2011

Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in via Bari, tratto via Ancona, tratto via Dei Lotti e sistemazione parziale del deposito comunale “Sa Truma” di via Su Pardu.

Rendiconto Finale dei Lavori

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI ESEGUITI

Con il progetto del Piano comunale per l'occupazione dell'anno 2011 sono stati realizzati i seguenti lavori:

- sistemazione nella via Bari, nel tratto di via Ancona, nel tratto di via Dei Lotti, con intervento di completamento e di nuova realizzazione ove è stato ritenuto necessario di marciapiedi pedonali, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche, i marciapiedi sono stati realizzati con la stratigrafia seguente: 1° strato di misto di fiume, 2° strato di calcestruzzo preconfezionato con rete elettrosaldata, tra i due strati è stato steso un tessuto allo scopo di evitare che la vegetazione vada a infiltrarsi nelle opere di nuova realizzazione, e pavimentazione in pietrini di cemento colorati. Le aree riservate al parcheggio dei veicoli sono state trattate con strato superficiale di miscela di quarzo, cemento e ossido rosso per migliorare la permeabilità del supporto e il raccoglimento delle acque meteoriche è stato realizzato tramite il convoglio delle acque nelle caditoie installate su ambo i lati delle strade oggetto d'intervento che defluiranno nella condotta esistente;

- sistemazione parziale del deposito comunale "Sa Truma" di via Su Pardu con realizzazione di piazzale con strato di calcestruzzo preconfezionato e rete elettrosaldata;

Per la realizzazione delle sopradescritte opere è stata utilizzata per 60 giorni lavorativi continuativi la manodopera di un gruppo operativo rappresentato dalle seguenti figure professionali:

- N° 7 operai specializzati/qualificati

Di cui n° 3 nuovi selezionati dalle liste di collocamento esistente.

Una parte dell'importo previsto per le maestranze è stato utilizzato per la manutenzione delle cunette e battistrada esistenti in particolare nelle strade rurali e periferiche e per la sistemazione/potatura del verde pubblico e supporto/assistenza cantiere edile precedentemente descritto, per tale parte progettuale è stata prevista l'assunzione a tempo determinato per 60 giorni lavorativi continuativi di N° 1 operaio con la seguente qualifica: Conduttore di mezzi agricoli.

QUADRO ECONOMICO

<i>Manodopera e maestranze</i>	€ 27.000,00
<i>Somme a disposizione per visite mediche operai.....</i>	€ 1000,00
<i>Forniture materiali, attrezzature e noli</i>	€ 22.899,40
<i>Oneri per dispositivi di sicurezza</i>	€ 141,00
<i>Iva 21%</i>	€ 5.544,64
<i>Incentivo Responsabile del Procedimento</i>	€ 696,60
<i>Spese Tecniche complessive</i>	€ 2.500,00
<i>Imprevisti</i>	€ 3.562,65
<i><u>Oneri smaltimento rifiuti in discarica controllata.....</u></i>	<u>€ 500,00</u>
<i>TOTALE</i>	€. 63.844,29

*I Lavori sono finanziati con fondi Art. 94 L.R. 11/88
L.R.. 20.04.2004 n. 4 art. 24 e L.R. 04.05.2009 n° 1 art.3 comma 2 lett. B1
interventi comunali per l'occupazione e Coofinanziamento Comunale*

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO FINALE DI ASSESTAMENTO

<i>Manodopera e maestranze</i>	€ 27.000,00
<i>Somme utilizzate per visite mediche operai.....</i>	€ 270,83
<i>Forniture materiali, attrezzature, noli e</i>	
<i>Oneri per dispositivi di sicurezza iva compresa.....</i>	€ 32.526,03
<i>Incentivo Responsabile del Procedimento</i>	€ 696,60
<i>Spese Tecniche complessive</i>	€ 2.566,75
<i><u>Oneri smaltimento rifiuti in discarica controllata.....</u></i>	<u>€ 784,08</u>
<i>TOTALE</i>	€. 63.844,29

*I Lavori sono finanziati con fondi Art. 94 L.R. 11/88
L.R.. 20.04.2004 n. 4 art. 24 e L.R. 04.05.2009 n° 1 art.3 comma 2 lett. B1
interventi comunali per l'occupazione*

QUADRO COMPARATIVO

	SOMME DI PROGETTO	SOMME SPESE	DIFFER. +/-
MANODOPERA E MAESTRANZE	27.000,00	27.000,00	-----
CALCESTRUZZO - TECNOKAL - GUSPINI	3.775,20	5033,60	+ 1.258,40
MATERIALI E ATTREZZATURE – EDILCENTRO - GONNOSFANADIGA	6.153,33	9.638,37	+ 3.485,04
NOLI - MATTA ERO - PABILLONIS	9.377,50	8.833,03	- 544,47
INERTI - MATTA ERO - PABILLONIS	2.813,25	3.261,43	+ 448,18
CONGLOMERATO BITUMINOSO – FF. SERCI - GUSPINI	5.759,60	5.759,60	-----
VISITE MEDICHE	1000,00	270,83	- 729,17
INCENTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	696,60	696,60	-----
SPESE TECNICHE	2.500,00	2.566,75	+ 66,75
IMPREVISTI	3.562,65	0,00	- 3.562,65
ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA CONTROLLATA	500,00	784,08	+ 284,08
TOTALE	**63.138,13	63.844,29	**+ 706,16

**** nella colonna “somme di progetto” l’importo risulta minore per errore tecnico in quanto il totale delle cifre parziali aggiudicate regolarmente alle aziende indicate era minore dell’importo indicato nel quadro economico di progetto: la differenza è €. 706,16 cifra che comunque è stata utilizzata nelle operazioni di assestamento finale.**

Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento

CERTIFICA

Che le opere riguardanti il PCO annualità 2011 del Comune di Pabillonis, sono state eseguite, ferme restando le precedenti osservazioni, in totale conformità, al progetto a suo tempo presentato e approvato.

Pabillonis _____

Il Responsabile del Procedimento

Elenco Fatture liquidate (importi compreso iva, ect.)

CALCESTRUZZO - TECNOKAL – GUSPINI

Fattura n° 631	del 19/11/2011	€.	3.303,30	LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11
Fattura n° 659	del 30/11/2011	€.	550,5	LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11
Fattura n° 694	del 30/12/2011	€.	1.179,75	LIQUIDATA con determinazione n. 07 del 12/01/12

MATERIALI E ATTREZZATURE – EDILCENTRO – GONNOSFANADIGA

Fattura n° 217	del 07/11/2011	€.	3.450,19	LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11
Fattura n° 221	del 30/11/2011	€.	3.759,71	LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11
Fattura n° 253	del 31/12/2011	€.	2.428,47	LIQUIDATA con determinazione n. 07 del 12/01/12

NOLI - MATTA ERO – PABILLONIS

Fattura n° 25	del 30/12/2011	€.	8.833,08	LIQUIDATA con determinazione n. 07 del 12/01/12
---------------	----------------	----	----------	---

INERTI - MATTA ERO – PABILLONIS

Fattura n° 26	del 30/12/2011	€.	2.178,00	LIQUIDATA con determinazione n. 07 del 12/01/12
Fattura n° 03	del 08/03/2012	€.	21780	LIQUIDATA con determinazione n. 351 del 21/05/12
Fattura n° 05	del 16/04/2012	€.	86563	LIQUIDATA con determinazione n. 351 del 21/05/12

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - MATTA ERO – PABILLONIS

Fattura n° 04	del 08/03/2012	€.	78408	LIQUIDATA con determinazione n. 351 del 21/05/12
---------------	----------------	----	-------	--

F.F. SERCI S.r.l. - GUSPINI

Fattura n° 148	del 20-04-2012	€.	5.759,60	LIQUIDATA con determinazione n. 351 del 21/05/12
----------------	----------------	----	----------	--

VISITE MEDICHE

Fattura n° 229	del 08/11/2011	€.	99,30	LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12
Fattura n° 17	del 09/11/2011	€.	32,00	LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12
Fattura n° 16	del 31/10/2011	€.	64,00	LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12
Fattura n° 5467	del 09/11/2011	€.	20,00	LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12
Fattura n° 102	del 28/10/2011	€.	36,98	LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12
Fattura n° 104	del 09/11/2011	€.	18,49	LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12

SPESE TECNICHE

Parcella n° 19	del 05/12/2011	€.	1.750,00	LIQUIDATA con determinazione n. 267 del 06/12/11
Parcella n° ---	del ---/---/2012	€.	81675	DA LIQUIDARE
Incentivo RUP		€.	696,60	DA LIQUIDARE