



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO

**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO
DELL'AREA DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA S. SATTA**

ALL. I.b

**PSC - ALL. A
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

DATA: Ottobre 2019

*Il Progettista:
Ing. Antonello Spanu*

*Il Resp.le del Procedimento:
Ing. Stefano Cadeddu*

*Il Sindaco:
Sig. Riccardo Sanna*

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente dei giardini				
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI				
Rimozione di arredo urbano (panchine, cestini giochi, ...)	1	1	1	1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	1	2	2
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	1	1	1
Demolizione totale e asportazione di pavimentazione in c.a di spiazzi e percorsi pedonali	1	1	2	2
NUOVE PAVIMENTAZIONI				
Scavo di sbancamento	1	1	2	2
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	1	1	1	1
Formazione di fondazione viali e spiazzi e compattazione totale	1	1	2	2
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	1	2	5	5
AREA SGAMBETTAMENTO CANI E AREA POZZO				
Scavo a sezione ristretta	1	1	1	1
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	1	1	1	1
Realizzazione della recinzione	1	1	4	4
AREA POZZO E CABINA POMPE				
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	1	1	1
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	1	1
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	1	1	1	1
Realizzazione della recinzione	1	1	1	1
PIANTUMAZIONI E MANTO ERBOSO				
Formazione di tappeto erboso	1	3	2	2
	1	3	6	8
Scavo a sezione obbligata	1	3	2	2
Adeguamento di impianto automatico di irrigazione interrato	1	3	2	2
Messa a dimora di piante	1	3	1	1
ARREDI E FORNITURE				
Posa di giochi semplici e composti, panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	1	2	3
Posa a secco di pavimentazione sintetica antitrauma per area giochi	1	1	2	2
FASE 2 (e finale) - Riqualificazione recinzione esistente				
RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	2	3
Rimozione di recinzioni e cancelli	2	1	4	6
Demolizione di pilastri in c.a. eseguita a mano	2	1	3	3
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano	2	1	3	5
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2	1	1	1
Formazione intonaci esterni tradizionali	2	1	2	2

Tabella Analitica Gantt

Posa in opera di copertine in calcestruzzo vibrato	2	1	4	4
Tinteggiatura di superfici esterne	2	1	2	4
Smobilizzo del cantiere	2	1	1	1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = FASE 1 - Opere interne alla recinzione esistente

2) = FASE 2 (e ultima) - Riqualificazione recinzione esistente

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = "affidataria ed esecutrice"

2) = "subappaltatrice" - pavimento industriale

3) = "subappaltatrice" - manto erboso

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

